



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการประกาศผลการติดตามประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ จึงขอประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) (ตามเอกสารแนบท้าย) ให้ประชาชน
ได้ทราบโดยทั่วกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสนอง สร้างเกตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพยากรอนันต์
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สรุปผลการปฏิบัติงาน (ความสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรม)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่นายสนอง สร้างเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อที่จะได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ จึงจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบ ๖ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว และการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณในระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(E-Plan) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๕๓๔,๕๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		๑๐	๙,๙๒๕,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		๒	๒๒,๙๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		๑๖	๙,๖๑๖,๐๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน		๓	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี		๓	๖๖,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน		๖	๒๑๗,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการการเมืองและการบริหารจัดการ		๕	๕๒๗,๐๐๐.๐๐
รวม		๔๕	๒๐,๕๓๔,๕๐๐.๐๐

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้ดำเนินการโครงการ/ กิจกรรมในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์โดยใช้งบประมาณตามรายจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณรายจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ
๑.	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.	อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.	๑๐,๐๐๐	๕,๑๗๕	๔,๘๒๕	๑๗ มี.ค. ๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้	✓		
๒	โครงการประชุมจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล	จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๖,๐๐๐	๓,๗๐๐	๒,๓๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้	✓		
๓	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งจุดตรวจการจัดเวรยามและร่วมดำเนินการตั้งจุดร่วมกับหน่วยงานอื่น	เพื่อรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	๓๐,๐๐๐	๙,๑๑๐	๒๐,๘๙๐	๒๙ ธ.ค.๖๓ - ๔ ม.ค.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้	✓		
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์	๗๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๙ ม.ค.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้	✓		
๕	ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นค่าธรรมเนียม ในการดำเนินการจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๔๕๐,๐๐๐	๑๒๗,๑๐๒.๕๐	๓๒๒,๘๙๗.๕๐	๑ ต.ค.๖๓- ๒๕ มี.ค.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้		✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ
๖	โครงการบริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)	เพื่อดำเนินการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๔๕๐	๐.๐๐	๑๐,๔๕๐	เดือนละ ๑ ครั้งทุกเดือน	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓	
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนผู้ได้รับ ผลกระทบจาก มาตรการป้องกันและ การควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลทรัพย์อนันต์	เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบการ มาตรการป้องกันและการ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใน พื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓ พย. ๖๓	สำนักปลัด	เงินรายได้	✓		
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ตำบลทรัพย์อนันต์ (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่)	เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน และกลุ่มพัฒนาสตรีในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒ ธค. ๖๓	สำนักปลัด	เงินรายได้	✓		
๙	โครงการส่งเสริม/ สนับสนุนจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญทาง ศาสนา	เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนจัด งานรัฐพิธีวันสำคัญทาง ราชการ และวันสำคัญทาง ศาสนา	๒๒,๐๐๐	๑๐,๒๐๕	๑๑,๗๙๕	๑๓,๒๓ ตค.๖๓ ๕ ธค.๖๓	สำนักปลัด	เงินรายได้		✓	
๑๐	โครงการจัดงานวันปิ ยมหาราช “๒๓ ตค. ๒๕๖๓”	อุดหนุนให้หน่วยงานอำเภอ ทำแซะ เพื่อดำเนินการจัด งานวันปิยมหาราช “๒๓ ตค. ๒๕๖๓”	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๒๓ ตค. ๖๓	อำเภอ ท่าแซะ	เงินรายได้	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ
๑๑	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม สลากกัต ในพื้นที่ตำบล ทรัพย์อนันต์	สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมสลากกัต วัดครึ่ง ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๕	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๒ เม.ย. ๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้		✓	
๑๒	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	เพื่อ อุดหนุน สำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก และนักเรียน ในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ จำนวน ๓๐๓ คน	๑,๐๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๓- ๓๐ เม.ย.๖๔	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน ทั่วไป		✓	
๑๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก และนักเรียน ในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ จำนวน ๓๐๓ คน	๖๐๓,๖๕๐	๑๖๕,๐๕๒.๘๐	๔๓๘,๕๙๗.๒๐	๑ ต.ค.๖๓- ๓๐ เม.ย.๖๔	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน ทั่วไป		✓	
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุจำนวน ๗๒๕ คนในเขตพื้นที่ตำบลทรัพย์ อนันต์	๕,๙๖๒,๘๐๐	๒,๒๔๗,๕๐๐	๓,๗๑๕,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๓- ๓๐ เม.ย.๖๔	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน ทั่วไป		✓	
๑๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ จำนวน ๑๒๕ คนในเขตพื้นที่ตำบลทรัพย์ อนันต์	๑,๒๒๔,๐๐๐	๔๖๒,๒๐๐	๗๖๑,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๓- ๓๐ เม.ย.๖๔	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน ทั่วไป		✓	
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสนับสนุนการจัด สวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน ๕ คนในเขตพื้นที่ ตำบลทรัพย์อนันต์	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๓- ๓๐ เม.ย.๖๔	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน ทั่วไป		✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๗	โครงการจัดหาชุด อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด. บ้านเกาะอม	เพื่อสนับสนุนการจัดหาชุด อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV สำหรับ เด็กเล็ก ศพด.บ้านเกาะอม	๓๐,๗๐๐	๒๕,๐๐๐	๕,๗๐๐	๑๙ มค.๖๔ - ๑๗ กพ.๖๔ (ผู้รับจ้าง : หจก.อาร์เอส ทิสเตชั่น)	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	✓		
๑๘	โครงการจัดหาชุด อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศพด. บ้านประชาอุทิศ	เพื่อสนับสนุนการจัดหาชุด อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV สำหรับ เด็กเล็ก ศพด.บ้านประชา อุทิศ	๓๐,๗๐๐	๒๕,๐๐๐	๕,๗๐๐	๑๙ มค.๖๔ - ๑๗ กพ.๖๔ (ผู้รับจ้าง : หจก.อาร์เอส ทิสเตชั่น)	สำนักปลัด	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	✓		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๘๐๐๔ สายดอนยาง-นาหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลทรัพย์ อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๓,๑๖๐,๐๐๐	๒,๑๗๓,๐๐๐	๙๘๗,๐๐๐	๑๖ มค. ๖๔ - ๑๕ เมย. ๖๔ (ผู้รับจ้าง : หจก.อิธิษฐ์ ๒๐๐๙)	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๐	โครงการขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ มาก หมู่ที่ ๕ บ้านนา โครงช้าง ตำบลทรัพย์ อนันต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร	ขยายเขตระบบประปา ระยะทางรวม ๑๑,๒๔๕ เมตร โดยใช้ท่อ HDPEชั้น PE๑๐๐ PN๖ dia.๙๐ มม. ระยะทาง ๓,๑๕๐ เมตร, ท่อ HDPEชั้นPE๑๐๐ PN๖ dia.๑๑๐ มม.ระยะทาง ๗,๙๔๕ เมตร, ท่อ HDPEชั้น PE๑๐๐ PN๑๐ dia.๑๑๐ mม.ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๓,๙๓๖,๐๐๐	๑,๘๔๔,๐๙๐	๒,๐๙๑,๙๑๐	๖ มี.ค.๖๔ - ๓ ก.ค. ๖๔ (ผู้รับจ้าง : หจก.ชันการ โยธา)	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกควาย หมู่ ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๔๘๘,๗๐๐	๔๘๘,๗๐๐	๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๓ - ๒๔ ก.พ.๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทบ้าน ไฟฟ้าชุมพร จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพรกซ้าย หมู่ ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๔๘๘,๗๐๐	๔๘๘,๗๐๐	๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๓ - ๒๔ ก.พ.๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทบ้าน ไฟฟ้าชุมพร จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาชื่น หมู่ ที่ ๗ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะะ จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๔๘๘,๗๐๐	๔๘๘,๗๐๐	๐.๐๐	๑๘ พย.๖๓ - ๑๕ กพ.๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทบ้าน ไฟฟ้าชุมพร จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกสมใจ หมู่ ที่ ๗ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะะ จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๔๓๓,๕๐๐	๔๓๓,๕๐๐	๐.๐๐	๑๘ พย.๖๓ - ๑๕ กพ.๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทบ้าน ไฟฟ้าชุมพร จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		
๒๕	โครงการขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน (ในส่วนที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ) หมู่ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะะ จังหวัด ชุมพร	ขยายเขตระบบประปา ระยะทางรวม ๒,๐๕๐ เมตร โดยการวางท่อ HDPEขนาด ๒ นิ้วระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร และวางท่อ HDPE ขนาด ๓ นิ้วระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๓๒๐,๓๐๐	๓๒๐,๓๐๐	๐.๐๐	๓ ธค. ๖๓ - ๑ มค. ๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทบ้าน ไฟฟ้าชุมพร จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทรัพย์ อนันต์ อำเภอท่าชะะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๓๓๔,๐๐๐	๓๑๙,๕๕๔.๖๔	๑๔,๔๔๕.๓๖	๔ กพ.๖๔ - ๔ พค. ๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทบ้าน ไฟฟ้าชุมพร จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓		✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด. เกาะอม หนูที่ ๔ ตำบล ทรัพย์อนันต์ อำเภอ ท่าชะงะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๑๘๖,๐๐๐	๑๗๘,๑๖๐.๒๓	๗,๘๓๙.๗๗	๔ กพ.๖๔ - ๔ พค. ๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทบ้าน ไฟฟ้าชุมพร จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายแควสูง-ทุ่งหญ้า หอม หนูที่ ๕ ตำบล ทรัพย์อนันต์ อำเภอ ท่าชะงะ จังหวัดชุมพร	ปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ผิวจราจรลงหิน คลุก เกรดบดอัด พร้อมชะ ร่องน้ำสองข้างทาง ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๙๕,๖๐๐	๙๑,๓๖๗.๐๔	๔,๒๓๒.๕๖	๔ กพ.๖๔ - ๕ มีค. ๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทเพิร์ส โยธแอนด์ เชอวิส จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนดินดำ หนูที่ ๓ ตำบลทรัพย์ อนันต์ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.ทรัพย์ อนันต์กำหนด	๔๙๓,๑๐๐	๔๗๑,๒๐๐	๒๑,๙๐๐	๖ กพ.๖๔ - ๖ พค. ๖๔ (ผู้รับจ้าง : หจก.วิมพ์การค้า วิสต์)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมถนนสาย พรออก หนูที่ ๓ ตำบล ทรัพย์อนันต์ อำเภอ ท่าชะงะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๓.๐๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ตามแบบแปลนที่ อบต. ทรัพย์อนันต์กำหนด	๒๗๘,๑๐๐	๒๗๘,๑๐๐	๐.๐๐	๑๒ กพ.๖๔ - ๒๘ มีค. ๖๔ (ผู้รับจ้าง : บริษัทบ้าน ไฟฟ้าชุมพร จำกัด)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้หญิงรวมถึงสิทธิต่าง ๆ	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐	มีย. - กค.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๓๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	อบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน สร้างจิตสำนึก เติมนรณงค์ ร่วมปกป้องสถาบันสำคัญฯ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	พค. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๓๓	โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมให้ความรู้ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเฝ้าระวังให้กับนักเรียนจำนวน ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	พค. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๓๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้ อบต.มีบุคลากรช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัย	๑๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐	พค. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๓๕	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานส่วนตำบลประชาชนและสถานประกอบการ	อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๐ คน	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๓๖	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนในสังกัดพื้นที่ตำบลทรายอนันต์	อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๐ คน	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐	พค. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ
๓๗	โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน การฉีด เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน อัตราตัวละ ๓๐ บาทให้กับ สุนัข/แมวที่มีเจ้าของและไม่ มีเจ้าของในพื้นที่ตำบล ทรัพย์อนันต์	๖๓,๐๐๐	๐.๐๐	๖๓,๐๐๐	เมย. พค. ๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๓๘	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ เด็กตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ปี ๒๕๖๔	เข้าค่าย/ อบรมให้ความรู้ แบ่งกลุ่มสัมพันธ์ให้กับ นักเรียน จำนวน ๕๐ คน	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	พค. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๓๙	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชนตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ปี ๒๕๖๔	ประชาสัมพันธ์/ อบรมให้ ความรู้/ ดำเนินการประกวด บ้านสะอาด/ จัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	พค. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๔๐	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ แม่และเด็กตามแนวทาง พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ปี ๒๕๖๔	อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ ผู้ปกครองเด็ก ศพด./ เด็ก เล็กในโรงเรียนเขตพื้นที่ จำนวน ๒ วัน	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	พค. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๔๑	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	คัดเลือก อสม./ประชาชนที่ สมัครใจเข้าอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ความรู้	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๔๒	โครงการส่งเสริมการ จัดการแข่งขันกีฬาด้าน กายยาเสพติดประจำ ตำบลทรัพย์อนันต์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่ อบต.ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๔๓	โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระหว่าง หน่วยงานกับ อบท.อื่น	ดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง หน่วยงานหรือ อบท.ต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	สำนักปลัด	เงินรายได้			✓
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนดินดำ หมู่ ที่ ๓ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะ จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้			✓
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะ จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้			✓
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาส้มแป้น หมู่ ที่ ๕ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะ จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้			✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาชื่น หมู่ ที่ ๗ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะะ จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้			✓
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพรกซ้าย หมู่ ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าชะะ จังหวัด ชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้			✓
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ทวี หมู่ที่ ๑ ตำบลทรัพย์ อนันต์ อำเภอท่าชะะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้			✓
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ อบต. หมู่ที่ ๔ ตำบลทรัพย์ อนันต์ อำเภอท่าชะะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐	เมย. กย.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้			✓
๕๑	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน อบต. ทรัพย์อนันต์	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทรัพย์อนันต์ทั้งภายใน และภายนอกขนาดพื้นที่ ๒๒๔ ตร.ม.ตามแบบแปลน ที่ อบต.ทรัพย์อนันต์กำหนด	๔๙๙,๕๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐	เมย. กย.๖๔	กองช่าง	เงินรายได้			✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	แหล่งเงิน	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ
๕๒	โครงการเปลี่ยนท่อส่ง น้ำประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร	เปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร โดยการวางท่อพีอีขนาด ๒ นิ้วระยะทาง ๘๙๐ เมตร วางท่อพีอีขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๔,๑๑๐ เมตร	๑,๓๐๙,๐๐๐	๖๔๔,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐	เม.ย.๖๔ - กค.๖๔ (ผู้รับจ้าง : หจก.ช.สิน สุวรรณ ๒๐๐๙)	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม ปี ๖๓		✓	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔,๙๖๘,๕๐๐	๑๑,๘๗๔,๔๑๗.๒๑	๑๓,๐๙๔,๐๘๒.๗๙						