



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองด้วน หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.) แบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๑	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาชื่น หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.) แบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๓	๔๐๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุดออก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.) แบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๓	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓				ดำเนินการ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.) แบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ เป็นไปตาม พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๑ ลำดับที่ ๒	๔๐๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายโครงการ ชุมทอง ๒ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายโครงการชุม ทอง ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ผิวจราจรลงหิน คลุก เกรดบดอัดพร้อมเขาระรองน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บรรจุ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒	๔๖,๗๐๐	๐.๐๐	๔๖,๗๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพรกซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขพ.ถ.๓๘๐๒๙ สายแพรกซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๐ ตารางเมตร โดยการถากถาง วัชพืชและล้มต้นไม้ ขุดรื้อคันทางเดิม แล้วบดทับรายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (จาก แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.) แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ พร้อมปักป้าย โครงการจำนวน ๒ ป้าย เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บรรจุ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๕	๒,๒๐๒,๐๐๐ (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	๐.๐๐	๒,๒๐๒,๐๐๐		✓			สัญญาวันที่ ๑๑ ธค.๖๘ - ๙ มิย.๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา กระจายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการเปลี่ยนฝาราง ระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณตลาดอ่างทอง หมู่ที่ ๕	เปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณ ตลาดอ่างทอง จำนวน ๒๕ ฝา เป็นไป ตาม พรบ.สภาพตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๑๗	๑๒๑,๔๐๐	๐.๐๐	๑๒๑,๔๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน โครงการชุมทอง ๒ หมู่ที่ ๒	ขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน โครงการชุมทอง ๒ โดยการฝังท่อ HDPE ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.กำหนด เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๑๗	๖๙,๘๐๐	๐.๐๐	๖๙,๘๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๙	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา กระจายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการขยายเขตระบบประปาสายบ่อหิน- เสรีร่วมใจ หมู่ที่ ๒	ขยายเขตระบบประปาสายบ่อหิน - เสรีร่วมใจ โดยการฝังท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแนวถนนสายบ่อหิน-เสรีร่วมใจรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๓	๔๕,๔๐๐	๐.๐๐	๔๕,๔๐๐			√		ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๔	ขยายเขตระบบประปาแนวถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตก-ทางแยกบ่อหมา โดยการฝังท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๘	๓๒,๖๐๐	๐.๐๐	๓๒,๖๐๐			√		ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา กระจายน้ำและขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	โครงการขยายเขต ระบบประปา หมู่ที่ ๖	ขยายเขตระบบประปาแนวถนนซอย จรัสศรี และซอย ๑ แพรกซ้าย โดยการ ฝังท่อ HDPE ขนาด ๙๐ มม. ระยะทาง ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๑	๙๖,๒๐๐	๐.๐๐	๙๖,๒๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ อบต.ทรัพย์อนันต์	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๔ ห้อง รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่ อบต.กำหนด เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๘	๖๑๙,๐๐๐	๐.๐๐	๖๑๙,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องสว่างตามถนน ชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐ วัตต์ ตามแนวถนนราษฎร์สุขใจ-อ่างทอง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕๐ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๑๙	๔๙๒,๕๐๐	๔๙๒,๒๐๐	๓๐๐	√				ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๙ ธค. ๒๕๖๘	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว (ด้านทิศตะวันออก) ศพด.บ้านเกาะอม	ก่อสร้างรั้วยาว ๔๔ เมตร ความสูง ๑.๒๐ เมตร (ด้านทิศตะวันออก) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. ทรัพย์อนันต์กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๑	๑๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชน และประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ/บูรณาการร่วมกันตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ในส่วนของวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ชุมชน ถนนสายหลัก สำนักงาน อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โดยหมุนเวียนกัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่๑	๑๐,๔๕๐	๐.๐๐	๑๐,๔๕๐	√ ตค.๖๘ ธค.๖๘ กพ.๖๙		√ เมย.๖๙ มิย.๖๙ สค.๖๙		ดำเนินการร้อยละ ๕๐	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ จำนวน ๔๐๐ คน โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การ จัดนิทรรศการ การประกวด/แข่งขัน เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๗	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐				✓	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ติดภารกิจเลือกตั้ง ส.อบต.	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง

ปกติสุขในสังคม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการแว่นแก้วตาใส สำหรับผู้ประสบปัญหา ทางสายตาในสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง ๗ หมู่บ้าน สำหรับดำเนินการ โครงการแว่นแก้วตาใสสำหรับผู้ ประสบปัญหาทางสายตาในสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๖	๑๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ คุณภาพพันธ์ - สังหารคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนทั่วไป

(๓) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกีฬายาเสพติดประจำตำบลทรัพย์อนันต์	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกีฬายาเสพติดประจำตำบลทรัพย์อนันต์ โดยมีการจัดกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กเยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพนักงาน อบต. ได้เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรงไม่มั่วสุมกับอบายมุข และสิ่งเสพติด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๑	๒๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ๒๙ เม.ย.๖๙ - ๑ พค.๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีในเขตตำบลทรัพย์อนันต์ (บ้านอพพี)	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีในเขตตำบลทรัพย์อนันต์การทำขนมบานอฟฟี่ ให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ โดยฝึกปฏิบัติการจริง และอบรมให้ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริม โดยมีกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕๐ คน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๔ ลำดับที่ ๓	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐			✓		ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้ น้อย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและประชาชนทั่วไป (กระเป๋ไหมยักซ์)	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและประชาชนทั่วไป (กระเป๋ไหมยักซ์)ในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ โดยฝึกปฏิบัติการจริง และอบรมให้ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริม โดยมีกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๓ ลำดับที่ ๑	๓๑,๐๐๐	๒๗,๖๕๐	๓,๓๕๐	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ต.ค.๖๘	

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

๕.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพื้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม งานอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม สลากั๊ต	ส่งเสริม สนับสนุนร่วมประชาสัมพันธ์ ประเพณีสลากั๊ต โดยการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีการ ประกวดหาบใหญ่และหาบป็นโต เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๓	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐			✓		ดำเนินการ ๗ เมษายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๒	กิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา (กิจกรรมถวายเทียน พรรษา) ประจำปี ๒๕๖๙	สนับสนุน ส่งเสริม สืบทอด และ บำรุงรักษาประเพณีวัฒนธรรมการ ถวายเทียนพรรษา เนื่อใจวัน เข้าพรรษาให้กับวัดในพื้นที่ตำบลทรัพย์ อนันต์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๑	๗,๐๐๐	๐.๐๐	๗,๐๐๐			✓		ดำเนินการ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพื้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการสนับสนุน อำเภอกำแพงแสน	สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัด กิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๒ ๑.โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถ บพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘" อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๒.โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘" อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๓.โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวัน พ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘" อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดชุมพร เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท	๒๖,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๖,๐๐๐	✓				ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๔๒%	สำนักปลัด
						✓					
						✓					

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพื้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
		๔.โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ "๖ เมษายน ๒๕๖๙" อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็น เงิน ๓,๐๐๐ บาท						✓			
		๕.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี "๓ มิถุนายน ๒๕๖๙" เป็น เงิน ๔,๐๐๐ บาท						✓			
		๖.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๙ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท						✓			
		๗.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน แม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท						✓			

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุและกิจกรรมสวดกลางบ้าน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมวัน ผู้สูงอายุ	ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวัน ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยมีกิจกรรม ๑.จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ๒.ตรวจสอบสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ๔.จัดกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ ๑ ชุด ๕.กิจกรรมสงฆ์พระพุทธรูป พระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๕๐ คน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๙๗ ลำดับ ๔	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐			✓		ดำเนินการ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอปพร.ใหม่ ให้ครบตามจำนวนเป้าหมาย	ฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองให้กับอปพร.ใหม่ จำนวน ๕๐ คน ระยะเวลาการฝึกจำนวน ๕ วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับ ๖	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐			✓		ระยะเวลาดำเนินการ ธค.๖๘ - กย.๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๖.๓ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดพื้นที่ ตำบลทรัพย์อนันต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บรรยาย และฝึกปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการใช้ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ และก๊าซหุง ต้มให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลทรัพย์ อนันต์ จำนวน ๓๐ คน เพื่อลดอัตรา เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับ ๔	๑๘,๐๐๐	๑๖,๒๖๐	๑,๗๔๐	√				ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๖.๓ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ทรัพย์อนันต์	จัดกิจกรรมโดยการบรรยาย การ อภิปราย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์จำลองโดย ใช้วิทยากรจากกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการ ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. หน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานอื่นที่มีความเหมาะสม ให้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน ๖๐ คน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๓	๑๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๖.๓ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณในโอกาสวัน สำคัญของชาติไทย) ประจำปี ๒๕๖๙	โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน โอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อร่วมเทิดทูนใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตสำนึกความเป็นชาติร่วมกัน โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมจำนวน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๘ ลำดับ ๑	๕๐,๐๐๐	๙,๙๓๓.๖๐	๔๐,๐๕๖.๔๐	✓ ๔ ธค. ๒๕๖๘		✓		ระยะเวลา ดำเนินการ ๔ ธค.๖๘ ๒๐ พค.๖๙ ๒๘ กค.๖๙ ๑๒ สค.๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อ จัดทำบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และนำเข้าระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.ปรับปรุงระบบสารสนเทศแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ ระบบสารสนเทศการจดทะเบียนได้ ๒.จัดทำระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ๓.ตรวจสอบระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LtaxGis) ๔.ปรับปรุงระบบโปรแกรม Ltax online ๕.จัดให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานทาง โปรแกรมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๖.สำรวจภาคสนาม ๓ เดือน/ครั้งเพื่อ ปรับปรุงระบบ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๖	๑๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ ตุลาคม ๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	ใช้สำหรับนั่งปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ งานบริหารงานทั่วไป เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๒	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๒	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(ปฏิบัติงาน) เพื่อ ทดแทนตัวเก่า ในการนั่งปฏิบัติงาน เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงาน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จัดหาราคาท้องถิ่น ไม่มีใบบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๒	๒,๕๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองคลัง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก
และมีความพึงพอใจสูงสุด

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(ปฏิบัติงาน) เพื่อ ทดแทนตัวเก่า ในการนั่งปฏิบัติงาน เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงาน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จัดหาราคาที่ต่ำที่สุด ไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๕ ลำดับที่ ๑๓	๒,๕๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๙	กอง การศึกษา

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก
และมีความพึงพอใจสูงสุด

(๓)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๖	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(ปฏิบัติงาน) เพื่อ ทดแทนตัวเก่า ในการนั่งปฏิบัติงานเพื่อ เสริมศักยภาพในการทำงาน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จัดหา ตามราคาท้องถื่น ไม่มีใบบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑	๒,๕๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองช่าง
๗	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(ชำนาญงาน) เพื่อ ทดแทนตัวเก่า ในการนั่งปฏิบัติงานเพื่อ เสริมศักยภาพในการทำงาน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จัดหา ตามราคาท้องถื่น ไม่มีใบบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑	๒,๘๐๐	๐.๐๐	๒,๘๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙	กองช่าง

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก
และมีความพึงพอใจสูงสุด

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน สำหรับเสริมการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ ธันวาคม ๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก
และมีความพึงพอใจสูงสุด

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำชนิด Network สำหรับเสริมการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑	๘,๙๐๐	๐.๐๐	๘,๙๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ ธันวาคม ๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก
และมีความพึงพอใจสูงสุด

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล ขนาดจอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว สำหรับเสริมการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๕ ลำดับที่ ๑๐	๒๒,๐๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ ธันวาคม ๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙	กองคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	รถยนต์ส่วนบุคคล (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (๔ ประตู) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับ เบิลแค้น จำนวน ๑ คัน (จัดหาตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗) เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับ ที่ ๑	๙๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๙๓๕,๐๐๐			✓		ระยะเวลา ดำเนินการ ธันวาคม ๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด